

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(за 2017 год) - корректировка**

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (2017 год)		Основано (заверено актами выполненных работ)	Введено (оформлено акты в эксплуатацию)	Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода*	млн. рублей	%	Отклонение***		Примечания отклонений
			план**	факт***						в том числе за счет ИИП	уточнений стоимости по результатам закупок процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	18,89	83,644	0,68945	0	0	82,95455	-99,176		30,99(утп.25,605)	-	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	18,89	74,004	0,68945	0	0	73,31455	-99,068		30,99(утп.25,605)	-	
1.1.	ТПНР ПС 35-330 кВ	0	12,68	0,06445	0	0	12,61555	-99,492		-	-	
1	Разработка проектной документации "Реконструкция ПС 110/10/6 кВ-0-44 Промышленная"	0	12,68	0,06445	0	0	12,61555	-99,492		30,99(утп.25,605)	-	год. Перенос выполнения мероприятий на 2018 год
1.2.	ТПНР ДЭП	18,89	47,754	0,531	0	0	12,61555	-99,492		-	-	
1	Реконструкция ВЛ 0,23, 0,4, 15 кВ (сегм. Дзержин), в т.ч.: Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-1,2 0,4 кВ от ТП-42-09;	18,89	47,754	0,531	0	0	47,223	-98,888		30,99(утп.25,605)	-	Мероприятие 2016 год. Перенос на 2018 год.
1.1.	Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-1,2 0,4 кВ от ТП-42-09;	0,92	6,362	0,049	0	0	6,313	-99,23		7,331 (утп.4,984)	-	
1.2.	Нестеровский район, пос.Краснолесье, ВЛ-3 0,4 кВ	0	0,259	0	0	0	0	-100		-	-	с учетом корректировки инвестиционной программы мероприятия совместно с объектом по п.1.
1.3.	Нестеровский район, пос.Дзержинское, ВЛ-1 0,4 кВ от ТП 43-10	0	2,07	0	0	0	2,07	-100		2,922 (утп.1,083)	-	Мероприятие выполнено в I квартале 2018 года
1.4.	Нестеровский район, пос.Ворошино к ТП 43-11 ВЛ-1 0,4 кВ	0,15	0,773	0,028	0	0	0,745	-96,378		-	-	Мероприятие 2016 года. Перенос на 2019 год.
1.5.	Славенский район, пос.Сосновое от ТП 58-04 ВЛ-1 0,4 кВ	0	0,42	0,12	0	0	0,3	-71,429		-	-	Мероприятие 2017 года. Перенос на 2019 год.
1.6.	пос.Александровское от ТП 101-7 ВЛ-1,2 0,4 кВ	0,095	1,302	0	0	0	1,302	-100		1,397 (утп.0,626)	-	Мероприятие 2015 года. Перенос на 2018 год.
1.7.	Нестеровский район, пос.Краснолесье от ТП 42-12 ВЛ-2 0,4 кВ	0	6,164	0	0	0	6,164	-100		-	-	Мероприятие 2017 года. Перенос выполнения мероприятия на 2018 год.


  
 Утверждено  
 И.о. генерального директора АО "ЭСК"  
 Г.Г. Миняйт  
 « 03 » \_\_\_\_\_ апреля 20 18 года  
 М.П.





\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.